



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale 83000730065 Partita IVA 00442220067

DETERMINAZIONE n. 36 del 27/10/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L’INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA TEO – STRADA CABELLA - TEO” IN OTTEMPERANZA AI DETTAMI DELL’ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50

CUP E73H19001060001 CIG: 9475568E11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 dell’08/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dell’08/03/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
- con Decreto del 23.02.2021, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, sono state finanziate con un importo pari ad € 150.000,00 le opere in oggetto e vengono definite le procedure tecnico-amministrative;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo relativo a “CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L’INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA TEO – STRADA CABELLA TEO” (CUP E73H19001060001) redatto dall’ing. Giovanni Gatti, protocollato in data 29/09/21 (prot. 2535) e approvato da questa amministrazione con Deliberazione n. 50 del 30/10/2021 della Giunta Comunale;

VISTA la Determinazione n. 55 del 16/11/2021 è avvenuta l'approvazione del verbale di gara e aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei lavori di **MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L'INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA-TEO STRADA CABELLA -TEO** all'impresa Individuale Agosti Antonio", con sede in fraz. Gregassi – 15050 Montacuto (AL) per un importo € 97.947,11 IVA esclusa;

ATTESO che in data 18/05/2022 sono stati iniziati i lavori in oggetto

CONSIDERATO che il progetto è stato redatto con il prezzario regionale del Piemonte anno 2021 e che le condizioni inflative in corso da ormai da tempo hanno spinto il Legislatore ad emettere una serie di atti volti alla compensazione dei maggiori costi ed oneri di esecuzione (materiali, combustibili ecc) oltre che ad imporre l'adeguamento dei prezzi ai Prezziari straordinari pubblicati dalle Regioni entro il 31/07/2022 ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e che la norma ritenuta applicabile nel caso di specie sia la Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022;

RILEVATO nello specifico che la norma applicabile sia l'art. 7 comma 2-ter che recita "*L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.*" E l'art. 7 comma 2-quater che recita "*Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.*"

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 31 del 17/10/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di elaborazione della Perizia di Variante Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c)1 del D.Lgs 50/2016 relativamente ai lavori di consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale CABELLA-TEO, all'ing. Giovanni Gatti, con studio in via Mazzini, 201 - 15067 Novi Ligure (AL) C.F. GTTGNN57H23M109K e partita IVA 017293400651 per un importo complessivo di €. 2.000,00 oltre oneri ed IVA e quindi un importo di €. 2.537,60;

VISTA la Perizia di Variante Tecnica di adeguamento prezzi al P.R.P. 07/22 presentata dai professionisti incaricati al prot. 2749 del 24/10/2022 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione da parte del sottoscritto ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c1) indicando quale circostanza impreveduta e imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore la situazione inflativa scatenatasi dalla seconda metà dell'anno 2021.

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.L. n. 32/2019 (cd. Sblocacantieri);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

- 1) Di approvare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, la Perizia di Variante Tecnica di adeguamento prezzi al P.R.P. 07/22 presentata al prot. 2749 del 24/10/2022 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs 50/2016 relativamente ai lavori di consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale CABELLA-TEO, dall'ing. Giovanni Gatti, con studio in via Mazzini, 201 - 15067 Novi Ligure (AL);
- 2) Di dare atto che il quadro economico si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO


	Progetto	Variante	Differenza
A INTERVENTI	<i>Parziali</i>	<i>Parziali</i>	<i>Parziali</i>
a.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetti a ribasso)	91.034,74	99.188,23	8.153,49
a.2 Costi speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso)	9.734,45	13.112,55	3.378,10
A Importo totale lavori a base d'asta	100.769,19	112.300,78	11.531,59
B SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1 Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e Lavori imprevisi	6.000,00	0,00	-6.000,00
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini, eventuale assistenza archeologica	0,00	0,00	0,00
b.3 Acquisizione aree, servitù e danni, asservimenti e frazionamenti	1.500,00	0,00	-1.500,00
b.4 Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (IVA ed oneri previdenziali esclusi)	5.250,00	0,00	-5.250,00
Oneri previdenziali 4% (b.4)	210,00	0,00	-210,00
b.5 Spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (IVA ed oneri previdenziali esclusi)	5.250,00	5.250,00	0,00
Oneri previdenziali 4% (b.5)	210,00	210,00	0,00
b.6 IVA per spese tecniche progettazione e direzione lavori (b.4 e b.5)	2.402,40	1.201,20	-1.201,20
b.7 Spese tecniche per relazione geologica ed indagini geognostiche (IVA ed oneri previdenziali inclusi)	1.500,00	1.500,00	0,00
b.8 Spese per pubblicità - Oneri ANAC	30,00	30,00	0,00
b.9 R.U.P (2% sui lavori a base d'asta A, lavori in economia, acquisizione aree)	2.165,38	2.246,02	80,64
b.10 I.V.A. sui lavori a base di gara 22%	22.169,22	24.706,17	2.536,95
b.11 Oneri di investimento	0,00	0,00	0,00
b.12 Eventuali oneri per Interferenze sottoservizi ed arrotondamenti	2.543,81	18,23	-2.525,58
b.13 Spese tecniche per redazione perizia di variante in corso d'opera (IVA ed oneri previdenziali esclusi)		2.000,00	2.000,00
b.14 Oneri previdenziali 4% (b.13)		80,00	80,00
b.15 IVA ed oneri previdenziali per redazione variante in corso d'opera		457,60	457,60
B Importo totale somme a disposizione	49.230,81	37.699,22	-11.531,59
TOTALE INTERVENTO (iva INCLUSA)	150.000,00	150.000,00	0,00


- 3) Di dare atto che l'importo contrattuale aumenta, in ragione dell'adeguamento dei prezzi, di una somma pari ad €. 11.531,59 pari all'11,44% ma che la spesa complessiva resta invariata in quanto redatta in ossequio ai dettami della Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022.

- 4) Di integrare l'impegno a favore della ditta al cap. Capitolo 204 Cod. 1005205 Bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 2021, FPV 2022, della somma di €. 14.068,54 IVA compresa.
- 5) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
- 6) Il medesimo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
- 7) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del geom. Marcello Bocca;
- 8) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
- 9) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;
- 10) di precisare che gli atti di perizia, ancorché non materialmente allegati alla presente, si intendono parte integrante del presente atto;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Marcello Bocca





COMUNE DI CABELLA LIGURE
Provincia di Alessandria


AREA LAVORI PUBBLICI

Regolarità tecnica

Parere favorevole ai sensi dell'art.147 bis comma 1 D.Lgs. n.167 del 18.08.2000

Cabella Ligure, 27/10/22

Il Responsabile del Servizio Tecnico



Regolarità contabile e copertura finanziaria

VISTO l'art. 151, 4^comma, del T.U. "Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

APPONE IL VISTO

In merito alla compatibilità di cui all'art.153, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e alla regolarità contabile della stessa, e


ATTESTA

la copertura finanziaria, del relativo impegno di spesa PEG 21105 del Bilancio pluriennale 2019-2021

Cabella Ligure, addì 27/10/2022

IL Responsabile del Servizio

Bambino



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione in copia all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cabella Ligure, li 04/11/22

F. lo Il Messò Comunale